附件 1：承诺书

承　诺　书

项目名称：驿城区胡庙乡林业村马竹园林场废弃矿山地质环境恢复治理项目实施方案

1．本人承诺所提交送审的材料（成果报告、原始资料及基础数据，包括附图、附表、附件的内容）真实、客观、无伪造、编造、篡改等虚假内容。若因成果数据不实造成影响或损失，愿依相应法律、法规承担相应责任。

2．接受院对项目的监督检查，未经院同意不得将项目资料、信息以任何方式泄露给项目无关人员。

3．按时向院报送所需汇交的全部资料，办理相关手续。

项目负责人或执行人（签字）：杨飞

二级单位技术负责人（签字）：

二级单位负责人（签字）：

2023 年 6 月 12日

附件 2：院级审核人承诺书（式样）

承　诺　书

项目名称：驿城区胡庙乡林业村马竹园林场废弃矿山地质环境恢复治理项目实施方案

1．本成果资料已经审查，本人承诺所审查的成果资料，满足国家相关规范、规程、技术要求和工程需要，若因审查原因造成影响或损失，愿依相应法律、法规承担相应责任。

2．接受院对项目的监督检查，未经院同意不得将项目资料、信息以任何方式泄露给项目无关人员。

3．本人所进行的审查工作是在项目承担单位承诺所有资料真实、可靠的基础上进行的，报告的原始数据质量由承担单位负责。

审查人（签字）：

2023 年 1 月 12 日

	审查意见（审查人填写）	修改情况（技术人员填写）
1	勘查设计分别附相应资质证书，内封内容作相应调整。	已调整
2.	以招投标情况作为取用来源，删除无关文件。	已调整，附中标通知书合同，删无文件。
3	因于勘查设计同时招投，故删除设计中过多勘查内容。	已删除、
4	补充保水岩墙截面图。	已补充
5.	补充渡水桥大样图。	已补充
6	细化防护用作法。	已附细化图件
7	明确出井口补充物探定井程序，在此基础上再细化井结构设计。	已补充该段文字
8.	说明云角寺县利用废旧建筑材料制作，体现废料再利用的理念。	已填加说明
审查人：		修改人：

投标文件、设计、纲要、方案审查记录表

投标文件、设计、纲要、方案审查记录表

工程名称	驿城区胡庙乡林业村马竹园林场废弃矿山地质环境恢复治理项目实施方案	项目负责人	雒兴建
项目概况	项目区位于驻马店市驿城区胡庙乡马竹园林场（原佳新石材厂）废弃矿山开采影响范围内。治理区长 985.67m，宽 281.6m，项目区面积为 19.2179hm²（合 288.27 亩）。		

实体初审意见：

审 核 人：赵明君

审核日期：2023年6月12日

审查意见（会审）：

复核近所信息，完善论据报批。

☐可直接提交　　☑局部修改后提交

☐修改后，审核提交　☐重新编写

提交时间：12/6/2023　　审核时间：12/6/2023　　审 查 人：李利伟　　复审时间：

总工办确认意见： 确 认 人： 确认日期：　年　月　日	资料室确认意见： ☐已经审查、备案，资料齐全、规范、归档，可盖章 ☑已经审查、备案，资料欠归档，保证 25 天内归档资料，可让步盖章 确 认 人： 确认日期：2023年6月30日

驿城区胡庙乡林业村马竹园林场废弃矿山地质环境恢复治理项目实施方案、勘查、设计评审意见

驻马店市驿城区同兴自然资源开发有限公司对“驿城区林业村矿山地质环境恢复治理项目勘查、设计”进行公开招标，河南省郑州地质工程勘察院（现河南省新豫地质工程勘察院有限公司）中标，承担了该项目的勘查、设计工作。2023 年 5 月 31 日，提交了《驿城区胡庙乡林业村马竹园林场废弃矿山地质环境恢复治理项目实施方案》（以下简称《实施方案》）、《驿城区胡庙乡林业村马竹园林场废弃矿山地质环境恢复治理项目勘查报告》（以下简称《勘查报告》）、《驿城区胡庙乡林业村马竹园林场废弃矿山地质环境恢复治理项目设计书》（以下简称《设计书》）。

2023 年 6 月 16-19 日，驻马店市驿城区同兴自然资源开发有限公司邀请专家（名单附后）对《实施方案》、《勘查报告》及《设计书》进行了函审，专家组在审阅相关资料基础上，经沟通评议形成如下评审意见:

一、总体评价

1、本项目依据《驻马店市自然资源和规划局驿城分局关于同兴公司废弃矿山生态修复有关问题的意见》（驿自然资[2021]135 号）实施生态修复治理，依据充分。

2、《实施方案》确定的治理范围合理，依据废弃矿山实际情况确定的边坡整治、废渣堆清理、覆土、生态绿化等工程方案合理，目标任务可量化、可考核；实施措施可行，可以作为设计依据。

3、勘查工作充分收集利用以往地质及矿区地质环境资料，完成 1:1000 地形测绘 1.65km^2，遥感解译 1.65km^2，1:2000 工程地质调查、水文地质调查、环境地质调查、地质灾害调查等 1.65km^2，工程地质剖面测绘 1244.2m；井探 120m^3，基本查明了治理区内的地质背景条

件及矿山地质环境问题，为恢复治理工程设计提供了充分的依据。

4、《设计书》针对治理区内存在的主要矿山地质环境问题等，通过方案对比，选用边坡整治、废渣堆清理、沟壑清理、挡土保水墙、覆土、防护工程、生态绿化工程及管护工程等技术措施来消除或降低地质灾害隐患、采矿形成的高陡边坡及地质地貌景观破坏等问题，修复矿区生态环境。工程部署基本合理、治理措施可行。

5、本项目费用预算为 39543220.67 元，设计预算编制依据充分，选用预算编制标准适用，预算费用基本合理。

二、意见建议

1、进一步复核 200m 平台设置的合理性，部分边坡整治厚度及削挖量。

2、该项目外调石料方量大，应对设计进一步优化，产生的剩余废弃石料属于国有资产，多出的石方按照按照自然资源部（自然资规〔2019〕6 号）文件、豫自然资办明电〔2020〕27 号文件、《自然资源部办公厅关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的通知》（自然资办发〔2023〕10 号）有关要求，编制石料利用方案，合法合规进行处置；处置费用应专门用于生态环境治理；当地政府部门应加强该项目全过程监督管理。

三、结论

综上所述，该项目勘查工作量满足设计要求，设计依据充分，工程部署基本合理，治理方案总体可行，预算费用基本合理，评审予以通过。建议修改后提交，按程序报批实施。

专家组组长：

2023年 6月20日

驿城区胡庙乡林业村马竹园林场废弃矿山地质环境恢复治理项目

实施方案、勘查、设计评审专家表

姓名	单位	职称	签名	备注
程新涛	中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所	正高级工程师		组长
陈怀玉	河南省第二地质大队有限公司	正高级工程师		组员
戚　赏	河南省自然资源监测和国土整治院	教授级高级工程师		组员
李五立	河南省第四地质勘查院有限公司	高级工程师		组员
乔汉付	河南省豫地科技集团有限公司	高级会计师		组员